

## 附件 4

## 河南省医养结合示范项目可核查任务清单

机构名称：国药（平顶山）医疗健康产业有限公司

序号	实施起止时间	任务描述	具体实施内容	资金支出金额 (万元)	资金来源	达到的项目成效				核查结果
						新增服务能力	新增设施设备	预计经济效益	预计社会效益	
合计	2021. 3. 30-8. 30	全部建设周期 150 天，投入使用	医养康养中心包括以下 21 个部分内容的建设、施工	1250. 19	自筹资金	开展医养康养业务	110 张床位及配套设施			
1	2021. 2. 6-3. 6	前期临建、室内外拆除	拆除原有建筑内外附属物	23. 61						
2	2020. 6. 1-6. 19	安全性能检测评估	对原建筑物主体结构安全进行专业检测评估	5. 3						
3	2021. 3. 1-3. 30	造价招标等	招标公司代理招标	6. 00						
4	2020. 6. 1-2021. 3	设计	设计院按康养标准专业设计	30. 00						
5	2021. 2-2021. 8. 30	监理	监理公司专业	14. 00						

			监理							
6	2021. 3. 30-2021. 8. 30	建筑装修改造	建筑面积 4600 m <sup>2</sup> 装修改造及电梯外钢结构、室外消防疏散钢梯	364. 09		符合养老机构及医养双标准	室内地面防滑地板、环保墙面漆、阻燃线路、养老专业门窗设计等			
7	2021. 5. 1-6. 10	加固	局部加固	29. 28		符合养老机构及医养双标准				
8	2021. 4. 1-7. 28	室内给排水	按设计图纸进行给排水施工	23. 16		符合医养	部分独立			

						康养病房标准设置	卫生间（防滑、热水）公共适老智能洗浴间			
9	2021. 4. 1-7. 28	室内强电施工	按设计图纸进行强电部分的施工	67. 44		符合医养康养病房标准设置	配置适老型电源、照明、开关等			
10	2021. 4. 1-7. 28	室内弱电施工	按设计图纸进行弱电部分的施工	9. 44		符合医养康养病房标准设置	配置网线、电话线			

11	2021. 4. 10-8. 10	消防电部分 施工	按图纸进行消防电部分的施工	42. 64		符合 医养 康养 病房 标准 设置	室内 烟感 报警 系统			
12	2021. 4. 10-8. 10	消防监控、 喷淋	按图纸进行消防监控、喷淋的施工（水箱、泵房）	79. 46		符合 医养 康养 病房 标准 设置	室内 烟感 喷淋 系统			
13	2021. 4. 20-8. 10	室外排水、 污水施工	按图纸进行污水处理系统的施工（室外地下、地上设备）	80. 92		符合 医养 康养 标准 设置	符合 医用 污水 处理 标准 的系 统			
14	2021. 4. 1-4. 25	室外氧气房 建设	按图纸建设砖混结构	12. 4		符合 医养 康养 病房 标准 设置	氧气 房及 配套 供氧 设备			

15	2021. 5. 20-7. 28	高压箱变安装	按专业设计进行施工	50.00		符合设计容量标准设置	变压器、配电箱			
16	2021. 4. 1-7. 28	电梯	医用专业电梯	20.50		符合医养康养标准设置	医用电梯			
17	2021. 5. 10-6. 30	室内外氧气管道安装	按图纸安装医用氧气设备	22.00		符合医养康养病房标准设置	室内供氧设备及呼叫系统			
18	2021. 6. 1-7. 28	监控系统	布置室内外监控	9.00		符合医养康养病房标准设置	多点摄像头			
19	2021. 6. 1-7. 28	太阳能维修	对原有太阳能设备维修改造	5.00		符合医养康养	太阳能供水设			

						病房标准设置	备			
	小计			894.24						
20	2021.7.1-8.30	网络信息化建设		63.86		符合医养病房标准设置	网络布线、网络设备、办公设备、LED屏、LIS系统			
21	2021.8.1.8.30	医疗、康复设备		292.09		符合医养病房标准设置	病房一般设备、抢救设备、康复			

							理疗 设备、 餐厅 活动室 家具等			
23	2021.8.30	竣工使用								